

Zápis o převzetí budov, staveb a rozvodných zařízení

(nabytých převodem správy nebo koupí)

ze dne 30.5. 1973

Podepsaní členové komise za přítomnosti zástupců odevzdávající organizace

Ing. Jindřich Ráček, stav. Pavel Špaček, stav. Petr Váňa - za investora

Ing. Jan Dvořák, Ing. Vladimír Šenkýř, Ing. Tomáš Belz - objektový starohod. - za dodavatele

Ing. Jan Skýva, org. ved. staveb skupiny Praha 1

Josef Tlma - člen představenstva SBD

prohlédli a převzali tento objekt:

Název (druh) a určení **bytový objekt č. 11, sídliště Hornomáchovská 72 b.j.**

Stručný popis **montovaný panelový objekt, upravený typ T0 0B**

Místo (obec, osada a čp., ulice a č.) **Praha 10 - Hornomáchovská č.kat. 514, 515**

Evidenční číslo objektu v podniku

Katastrální území

Knihovní vložka, číslo parcely

Okres a kraj **Praha 10**

Projektant **SBD PRAHA**

Dodavatel **SBD PRAHA svépomocí výstavby**

Dřívější držitel

Dohoda o převodu správy (admin. opatření)

Způsob nabytí

Inventurní karta pozemku

Číslo podle ročního jmenovitého seznamu investic

Rok dokončení objektu **1973**

Doba upotřebitelnosti

Archivní údaje o výkresech

Hodnota projektu	Kčs	38.000,--
Pořizovací (původní - repro- dukční hodnota)	Kčs	
budovy	Kčs	
kanalizace	Kčs	
vody	Kčs	
topení	Kčs	
větrání	Kčs	
osvětlení	Kčs	
plynu	Kčs	
oplocení	Kčs	

Pořizovací hodnota objektu celkem Kčs **12.000.000,--**

(hl. III.-IX.)

Oprávký do Kčs

Skutečná pořizovací hodnota
objektu nabytého koupí Kčs

Technický popis objektu

Bytový objekt o 72 b.j. systému úpravného typu T0 03. Celkový počet sekcí - 6.
6 nadzemních podlaží, 1 podzemní podlaží - technické
Střecha plochá, pechová, nosnost 150 kg/m².

Základní rozměry: šířka 14,80 metrů - délka 72,50 metrů - výška 20,95 metrů
zastavěná plocha 1,073 m² - obstavěný prostor 22,479 m³

Podlaží	Celková plocha m ²	Obstavěný prostor m ³	Užitková plocha m ²	Nosnost kg/m ²	Výška podlaží	
Suterén	81,3	2,072	8,78		2,55	
Přízemí						
1. patro - 6.p. 8/5		2,198		150 kg/m ²	2,50	
2. patro						
3. patro						
4. patro						
5. patro						
6. patro						
střecha				150 kg/m ²		
Celkem	5,894	15,438				

Základy **monolitické betonové pasy - příčný systém**
Zdivo **příčný systém stěnový - železobetonové panely**
Konstrukce krovů **železobetonové panely PFD**
Konstrukce stropů
Krytina **tepelná izolace - polystyrol, azbest, skloláhev, dlažba**
Přístavby, nástavby
Podlahy **filiz, azbest, izolator, PVC, keramické dlažba**
Kanalizace **litina, keramika**
Rozvod vody **černé trubky + pozink**
Osvětlení **stropní svítidla**
Rozvod elektřiny **AGV vodiče**
Rozvod plynu **černé trubky**
Topení **teplovodní**
Větrání **větrací technika a jader - Čagy hlavice**
Oplocení
Vnitřní zařízení **přídavné v sekcích, pračky 6 ks, žehlárny 4 ks, vyvěšovací kotle 4 ks
nádobí kádě 6 ks, ocelní výlohy železné 3 ks**

Technický stav

nač. výstavby

Technicko-právní dokumentace

schválená projektová dokumentace ve stupni PŘ, schválený PŘ, schválená studie souhrnu stavb
výchozí revizní zpráva

Zjištěné závady - nedostatky

hlavní vstupy, přístřešky popelnic, klepadla

Opravy (závad) provede (kde a dokdy) odstranění nedodatků (vstupy, přístřešky popelnic, klepadla
v termínu 1.6.1973, odstranění nedodatků a závad dle seznamu do termínu 10.7.73.

Vysvětlivky zástupců odevzdávající organizace

Funkční vstupy, přístřešky popelnic, klepadla by se měly realizovat z důvodu posouzení předání
projektové dokumentace gen. projektantem - Česoprojekt Praha. Objekt byl uveden

Závěrečný posudek komise

Objekt byl proveden dle schválené proj. dokumentace ve vzorné kvalitě. V bytě č. 15 sekce A je
provedena příčka mezi kuchyní a obývacím pokojem. Funkční odtokové způsobilosti vnitřních
zařízení nebyl možno provést z důvodu, že objekt není napojen k datu přejezdného řízení na
vnější přípojky a řady, které jsou zajišťovány investorem KLP-VL. Investor přejezd objekt
s výhradou dodatečného předložení výchozí revizní zpráv, které prokáží bezzávadnost těchto
zařízení. Investorem dále předává investor objekt samostatné st. skupiny Praha I k odstranění
závad a nedodatků dle soupisu závad a nedodatků.

V Praze dne 15. 197... 3

Ing. Jindřich Rucek

Potvrzení přejímací komise (jména a podpisy členů)

Ing. Kacenta
zástupce investičního útvaru

Ing. Jan Dvořák
zástupce odevzdávající
organizace

Ing. Tomáš Holz - objekt. stavbyved.
za útvar hl. mechanika
stavební referent

za útvar hl. energetika

mechanik přejímacího
závodu, provozu, cechu

bezpečnostní technik

zdravotní referent

požární ochrana

Ostatní členové přijímací komise

stav. Pavel Špaček - technický dozor

stav. Petr Váňg -

ing. Vladimír Šenkýř

ing. Ing. Tomáš Holz - objekt. stavbyvedoucí

ing. Jan Škva - organ. vedoucí st. sk. I

Tomáš Holz

Zápis schválil dne 15. 197... 3 Vedoucí organizace *Thra*
Jaroslav Jirá, ředitel SBOH

Přiděleno útvaru *do rozdělování*

Převzal dne 197... Vedoucí útvaru

Neodlučitelné přílohy

Zpráva projektanta, seznam vad a nedostatků v jednotlivých bytech

Rozdělovník, poznámky

1. IIO SBOH

2. správa byt. fondu SBOH

3. hlavní stavbyvedoucí

4. odbor výstavby ÚVH Praha 10

5. samospráva st. sk. Praha 1

6. kontrolní komise