

BD Pragostav, Strašnická 1397/ 20, 102 00 Praha 10

Zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo její dokončené části. HS 677 – Golfová 884 – 887, Praha 10 – Hostivař.

Datum zahájení přejímajícího řízení

21.7.2008

Název stavby nebo její dokončené části

VI. etapa generální celoplošné opravy - 18 ks lodžii

Číslo zápisu

1.

Předmět smlouvy zahrnuje tyto práce:

Montáž lešení s podlahami š. 1,50 m na h = 24 m ,bourání podkladních betonů o tloušťce 40 - 80 mm provedení sanace nosného panelu odstranění degradovaných částí panelu event. zálivek - provedení kontroly stavu ocelové výztuže za účasti stavebního dozoru. Provedení dilatační spáry lodžie u parapetní stěny vložení náběhového klínu z minerálního vlákna Orsil 50x50 mm . Penetrování lodžiových panelů a spádových vrstev za studena lakem asfaltovým Penetral MOAL - P. Provedení okapního oplechování pozinkovaným plechem RŠ 250 – 12 m, provedení okapního oplechování pozinkovaným plechem RŠ 330 s napojením izolace až na okraj okapničky – 79,20 m. Montáž hydroizolačního souvrství z asf. modifikovaných pásů s přitavením Elastek, Elastek-M, včetně vytažení pásů 150 mm nad horní hranu souvrství (horní hrana dlažby) po celém obvodu lodžie - 99,20 m². Pokládka spádového betonu B tř. 20, tl. 30 – 80 mm – 7,92 m³. Vložení do spádového betonu výztužné svařované sítě Kari 100/100/4 - 0,22 t, provedení vyrovnávací stěrky spádové betonové vrstvy- 79,20 m², dodávka a montáž keramických,mrazuvzdorných dlaždic Taurus do mrazuvzdorného flexibilního, vodotěsného tmelu a odpovídající spárovací hmoty - 89,30 m², montáž obkladových soklových pásků do mrazuvzdorného flexibilního, vodotěsného tmelu a odpovídající spárovací hmoty,vč. tmelení hran soklů flexibil. spárovací hmotou-90,20 m,dodávka a montáž ocelového zábradlí vč. nátěrů ve stejném složení. Zábradlí je ukotveno do svislých stěn lodžii, nohy zábradlí byly ukotveny do podkl. betonu - 11ks. Dodávka a montáž zasklení ocelového zábradlí sklem válcovaným s drátěnou vložkou v barvě čiré. Drátosklo bude ve spodní části upevňovacích lišt osazeno na pryžové podložky a po celém obvodu zatmeleno z vnější strany ocel. zábradlí - 33 m². Úpravy povrchů :opravy fasád vnějších stěn maltou MVC hrubou 30 % – 110 m².Provedení penetrace stěn a čel panelů lodžii, penetrace Duvilax - 79,20 m², trojnásobný nátěr barvou vrchní akrylátovou bílou, vnější stěny – 110 m²,potěr pískocement. maltou hlazenou tl. 30 mm - 79,20 m²

Odpovědný stavbyvedoucí
ing. Emil LUDVÍK

Dodavatel
ing. Emil LUDVÍK, stavební podnikatelství

Odpovědný projektant

Technický dozor investora

Stavební povolení : Stavební odbor MČ 15 nevydává stavební povolení na udržovací práce bytového objektu.
Č.j. ze dne: vydal:

Smlouva o dílo č. 677/080052/2008/1 podepsaná mezi smluvními strany BD Pragostav a ing. Emil Ludvík

Datum zahájení prací dle smlouvy o dílo
20.6.2008

Datum skutečného zahájení prací
18.6.2008 – předání staveniště

Datum dokončení dle smlouvy o dílo
31.7.2008

Důvody nedodržení lhůt k zahájení a dokončení stavby:

Žádné

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody: