

PROTOKOL

z odborné zkoušky elektrického výtahu
dle ČSN 274007

Datum zkoušky:	17.5.2018
Místo instalace výtahu:	Golfová 884 / 1 , Praha 10 – Hostivař
Majitel / objednatel:	Společenství Golfová 884 – 887
Provozovatel / správce:	Bytové družstvo Pragostav

Základní data:

Servisní firma:	CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o. Na Mokřině 38, Praha 3		
Výrobce/Dodavatel:	CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o. Na Mokřině 38, Praha 3		
Rok výroby:	2009	Třída výtahu:	I.
Typ výtahu:	TOV 250	Nosnost v kg:	250
Jmenovitá rychlost m/s:	0,7	Zdvih v m:	16,80
Pohon:	trakční 1:1 regulovaný	Počet stanic/nást.:	7 / 7
Řízení:	sběrné	Nosné prostředky:	3 x lano 10mm
Evidenční číslo		Výrobní číslo výtahu: 130 924	

Příští odborná zkouška musí být provedena nejpozději do: 17.5.2021
Inspekční prohlídka musí být provedena nejpozději do: 17.5.2024

1 Předložené doklady a dokumentace

Doklady	ano/ne	Dokumentace	ano/ne	Zápisy	ano/ne
Kolaudační rozhodnutí		Kniha výtahu		z poslední odborné zkoušky	x
Individuální vyzkoušení		Technické osvědčení (Pasport)		z odborných prohlídek	x
Úřední zkouška		Revizní kniha	x	z provozních prohlídek	x
Ověřovací zkouška		Dispoziční výkres		záznamy o opravách	x
Certifikát o shodě		Statický výpočet		o přezkoušení po opravách	
Protokol o montážní zkoušce		Schéma el. zapojení	x	Inspekční prohlídka/zkoušky	
Zkouška po rekonstrukci		Mazací plán		Revize el. instalace strojovny	
Zkouška po modernizace		Návod pro údržbu		Revize el. instalace šachty	
Výchozí revize el. přívodu		Opisy výjimek		Zaškolení dozorce	
Atest nosných prostředků				Zaškolení řidiče	

2 Vizuální kontrola a ověření funkce částí výtahu

I. STROJOVNA	II. ŠACHTA	III. KLEC
1. výtahový stroj 2. elektromotor 3. brzda 4. koncový vypínač 5. omezovač rychlosti 6. omezení doby chodu motoru 7. hlavní vypínač a pojistky 8. rozváděč 9. příslušenství 10. schémata el. zapojení 11. kontrola oleje 12. ukazatel polohy klece 13. přístup, osvětlení 14. tabulky, označení, návody 15. přístup ke strojovně výtahu 16. 17. 18.	19. ohrazení 20. vodítka 21. nosné prostředky 22. vyvažovací závaží 23. prohlubeň 24. nárazníky 25. ovládání koncového vypínače 26. kladky (lanové a řetězové) 27. šachetní dveře 28. dveřní uzávěrky 29. patrové přepínače 30. ovládače 31. signalizace 32. osvětlení 33. tabulky, návody 34. napínací zařízení 35. omezovače rychlosti 36. lano omezovače rychlosti 37. nevyhovující výška horního bezp. prostoru je jištěna 38. nevyhovující hloubka prohlubně je jištěna 39. vyhovující přepážka v prohlubni 40. 41. 42. 43.	44. podlaha 45. stěny, strop 46. klecové dveře 47. závěs 48. zachycovače 49. vodící čelisti 50. odkláněcí křivka 51. ovládací kombinace 52. nouzový signál 53. osvětlení 54. el. instalace 55. tabulky, návody 56. revizní jízda 57. váhící zařízení 58. dorozumívací zařízení 59. clona 60. strop klece je vybaven vyhovujícím zábradlím 61. kontrola el. jištění horního prostoru při aktivaci systému 62. ochranná prahová deska klece 63.
POZNÁMKA Zjištěné závady jsou uvedeny v odstavci 6		

3 Zkoušky

Část	popis zkoušky	výsledek VYHOVUJE/NEVYHOV UJE NAMĚŘENÉ HODNOTY
1	Zařízení proti přetížení	Zkouška zařízení proti přetížení vyhovuje
2	Pohyblivá podlaha	Funkce podlahového spínače pohyblivé podlahy při zatížení klece břemenem o hmotnosti 15 kg/25 kg -----
3	Koncový vypínač	Hodnota přejetí po vypnutí KV při jízdě ve směru nahoru a dolů; nedošlo k dosednutí klece nebo vyvažovacího závaží na nárazníky nahoru 80mm vyhovuje dolů 80mm vyhovuje
4	Omezovač rychlosti	Nastavení vybavovací rychlosti/štitková hodnota: - zkouška OR klece - kontrola spínače napínacího závaží OR - zkouška OR vyvažovacího/vyrovnávacího závaží - kontrola spínače 0,92 / 0,70 m/s vyhovuje vyhovuje
5	Zachycovače klece	Při jízdě klece směrem dolů s odbržděnou brzdou a bez zatížení došlo při vybavení zachycovačů k prokluzu lan na třecím kotouči - u samosvorných zachycovačů a samosvorných zachycovačů s tlumením s jmenovitou/sníženou rychlostí - u klouzavých zachycovačů se sníženou rychlostí (dojížděcí/revizní/stanovenou výrobcem) vyhovuje
6	Zachycovače vyvažovacího/vyrovnávacího závaží	Při jízdě nezatížené klece směrem nahoru s odbržděnou brzdou došlo při vybavení zachycovačů k prokluzu lan na třecím kotouči - u samosvorných zachycovačů a samosvorných zachycovačů s tlumením s jmenovitou/sníženou rychlostí -----
7	Nárazníky klece	Podjetí klece - u nárazníků akumulujících energii při posazení nezatížené klece na nárazníky - u nárazníků akumulujících energii s tlumeným návratem a nárazníků pohlcujících energii při sjetí nezatížené klece na nárazníky se sníženou rychlostí nebo u nárazníků se zkráceným zdvihem a kontrolou zpoždění, rychlosti odpovídající výpočtu zdvihu 150 mm vyhovuje
8	Nárazníky vyvažovacího závaží	Nadjetí klece - u nárazníků kumulujících energii při posazení vyvažovacího závaží na nárazníky - u nárazníků kumulujících energii s tlumeným návratem a nárazníků pohlcujících energii při sjetí vyvažovacího závaží na nárazníky se sníženou rychlostí nebo u nárazníků se zkráceným zdvihem a kontrolou zpoždění, rychlosti odpovídající výpočtu zdvihu 150 mm vyhovuje
9	Zař.proti nadměrné rychlosti směrem nahoru	Při jízdě prázdné klece směrem nahoru s odbržděnou brzdou a jmenovitou/sníženou rychlostí došlo k zastavení klece nebo snížení rychlosti na hodnotu pod níž je dimenzován nárazník vyhovuje
10	Trakční schopnost	- při několikanásobném zastavení při jízdě nahoru s prázdnou klecí v horní části šachty a při jízdě dolů s klecí zatíženou na 125% v dolní části šachty se klec dostala do klidové polohy - prázdná klec se nerozjela směrem nahoru při dosednutí vyvažovacího závaží na nárazníky vyhovuje vyhovuje
11	Brzdové zařízení	Při jízdě klece zatížené na 125% nosnosti jmenovitou rychlostí směrem dolů a odpojení napájení motoru došlo k zastavení do klidové polohy vyhovuje

12	Nouzová signalizace	Přezkoušení funkce - akustického signálu - spojení na vyprošťovací službu - telefonního spojení	vyhovuje -----
13	Zastavování	zastavování klece ve stanicích	vyhovuje
14	Omezení chodu	omezení doby chodu pohonu (elektrického motoru)	vyhovuje 40 sec.
15	Zajištění horního bezp. prostoru	Zajištění je provedeno vyhovujícími - pohyblivými narážkami - předem nastaveným zastavovacím systémem	----- -----
16	Zajištění nevyhovující hloubky prohlubně	Zajištění je provedeno vyhovujícími - pohyblivými narážkami - předem nastaveným zastavovacím systémem	----- -----
17.	Aktivace a deaktivace systému	Vybavení bezpečnostního systému je oznámeno zvukovou/vizuální signalizací - pro horní bezp. prostor - pro prohlubeň	----- -----
18.	Zajištění šachetních dveří	Zajištění šachetních dveří DU při odjištění (při nedodržení horního a dolního prostoru) - dojde k přerušení provozu výtahu - znovuvvedení musí být provedeno aktivací jističe DU	----- -----
19	Ochranná prahová deska	Ochranná prahová deska při nízké prohlubni - mechanické provedení vyhovuje - elektrické zajištění vyhovuje	-----
20	Provedení kladek nad klecí	Kladky nad průmětem klece - jsou opatřeny záchytným zařízením	-----
21	Vzdálenosti v šachtě	Dodržení vzdálenosti v šachtě - mezi klecí a vyvažovacím závažím - mezi klecí a stěnou šachty - mezi vyvažovacím závažím a stěnou šachty	vyhovuje vyhovuje vyhovuje
22	Ochranná přepážka v šachtě	Provedení ochranné přepážky v šachtě při více výtazích - přepážka v prohlubni - přepážka v horní části v šachtě	----- -----
23	Zařízení proti samovolnému pohybu klece	Provedení a zkouška zařízení proti samovolnému pobytu klece při otevřených šachetních dveřích a nezajištěných klecových dveřích (viz čl. 9.11, ČSN 81-1+A3)	-----
24	Vážicí zařízení klece	Kontrola seřízení vážicího systému	vyhovuje

4 Elektrická měření

	Popis měření / zkoušky	Naměřené hodnoty
1	- Izolační odpor spotřebičů v obvodech, kde je použita ochrana samočinným odpojením od zdroje - proti ochrannému vodiči - mezi vodiči Minimální izolační odpor bezpečnostního obvodu při vypínání spínačů Izolační odpor v ostatních obvodech vedených společně, z nichž by náhodným propojením mohl dostat řídící obvod nebezpečné dotykové napětí nebo napětí navozující nebezpečný stav výtahu (řídící, světelný, signální atd.) Izolační odpor 200 M Ω a větší je označen 200 M Ω, nižší přesnou hodnotou	200 M Ω 200 M Ω 200 M Ω
2	Zkouška ochranného systému před nebezpečným dotykovým napětím (impedance smyčky) strojovna přívod v HV 25 / 9 – 14 A jističího prvku klec 10 A jističího prvku prohlubeň šachty 6 A jističího prvku zásuvka ve strojovně 10 A jističího prvku	0,20 Ω 0,91 Ω 0,80 Ω 0,21 Ω
3	Přezkoušení spojitosti ochranného obvodu (max. 0,1 Ω na jednotlivém spoji ve strojovně, kabiny, u dveřního pohonu na kleci) - nejvyšší naměřený přechodový odpor	0,06 Ω
4	Zkouška tepelného jištění motoru - funkční zkouška odpojením vývodu z termistoru (ochrana měničem) Zkouška funkce teplotních čidel - motor - rozváděč - strojovna	vyhovuje ----- ----- -----
6	Zkouška ochranného zařízení při spojení na kostru nebo zem v bezpečnostním obvodu podle 14. 1. 1. 3. z ČSN EN 81-1	vyhovuje
7	Ostatní měření a naměřené hodnoty - intenzita osvětlení šachty, - intenzita osvětlení strojovny - intenzita osvětlení klece	50 lx vyhovuje 200 lx vyhovuje 70 lx vyhovuje
8	Výška horního bezpečnostního prostoru (vyvažovací závaží na dosedu)	840 mm
9	Výška horního koncového vypínače	viz odstavec 3.3.
10	Výška dolního koncového vypínače	viz odstavec 3.3.
11	Dráha klece na dosed	viz nárazníky klece 3.7.
12	Hloubka prohlubně	1000 mm

5 Použité měřicí přístroje: měření impedanční smyčky **ZEROTEST 46** v.č. 2257E/96
měření izolačních odporů **PU182 – 500V** v.č. 9667906
měření malých odporů **DIGIOHM 20** v.č. 6266
zkoušení tepelných ochran motorů **ARIPOT 10** bez čísla
klešťový ampérmetr **VOLTCRAFT VC120**
luxmetr **VOLTCRAFT MS 1500**
lasermetr **WÜRTH WDM 61**
otáčkoměr / rychloměr **SMITHS** orientační měřidlo

Platnost kalibrace měřicích přístrojů: **do 31.1.2020**

6 Zjištěné závady:

6.1 Závady, které může odstranit pouze oprávněná servisní firma:

Poř. Č.	Závada
1.	El. motor – netěsnost ložisek
2.	Vod. čelisti klece – vymezit vůli
3.	Diktátor 3.patro – chybí rolna
4.	Prohlubeň šachty – vyčistit (nečistoty od uživatelů výtahu)

6.2. Závady, které odstraní provozovatel (majitel, objednatel):

Poř. Č.	Závada

7 Závěr z výsledků odborné zkoušky výtahu

7.1. Termíny odstranění zjištěných závad:

a) závady uvedené v odst. 6.1 pod body: 2,3,4 odstranit do **31.8.2018**

b) ostatní: do příští OŽ, tj. **17.5.2021**

Nebudou-li závady odstraněny v uvedených termínech, je provozovatel (majitel) povinen vyřadit výtah z provozu!

7.2. Způsobilost výtahu k provozu dle čl. 8.2 ČSN 27 4007 Z2 (platný stav označen X)

VÝTAH

☒ Je provozně způsobilý

☐ Není provozně způsobilý do odstranění závad uvedených pod body:


☐ Není způsobilý k dalšímu provozu. Podán návrh na vyřazení z provozu pro závady uvedenými pod body:

Opětovné uvedení do provozu je podmíněno odstraněním závad a provedením opakované odborné zkoušky

Výtahové zařízení bylo vyzkoušené v rozsahu norem platných v době instalace. Provozní rizika jsou uvedena v protokolu z Inspekční prohlídky / zkoušky nového výtahu ze dne: 17.5.2018

Za provozovatele (majitele)

Jméno:
Funkce:
Razítko,



Zkušební (revizní) technik

Jméno: Petr RUDOLF

Razítko s ev. číslem, podpis



Rozdělovník:

1 x provozovatel/majitel výtahu (uložit do Knihy výtahů)
1 x zkušební (revizní) technik
1 x servisní firma

